



ТрансУголь

ООО «ТрансУголь»

Юридический адрес: 646130, Омская область,
Крутинский район, рабочий поселок Крутинка,
ул. Лесная, дом 1

Почтовый адрес: 644043, Омск, ул. Фрунзе, 1, корпус 4, офис 902

Телефон: +7 (3812) 79 00 29, факс: +7 (3812) 79 00 29

E-mail: commercy@transugol.com

Сайт: transugol.ru

Акт осмотра путей

15 сентября 2026г. г. Омск

При осмотре ж.д. путей расположенного по адресу: г. Омск, ул. 3 Казахстанская 30 были выявлены следующие замечания и возможные меры по их устранению:

Повышенная эстакада (кадастровый номер 160001556):

- повреждение тупикового упор (проведение сварочных работ);
- гнилость шпал (разрядка пути уложить 29 деревянных и 1 ж.б шпалу)
- зазор в стыке рельсов 60мм (убираем вставку 40мм и делаем врезку длиной 6500мм);
- левый рельс врезка длиной 1820мм (делаем врезку длиной 6230мм)

Зазоры в стыках рельсов от повышенной эстакады до сердечника крестовины стрелочного перевода №2:

- суммарный зазор по левому рельсу 231мм (10 зазоров) и суммарный зазор по правому рельсу 137мм (5 зазоров) (сгоняем стыки в нормативный допуск по всей длине);
- от сердечника стрелочного перевода №2 в сторону повышенной эстакады по левому рельсу убираем 2 врезки 4350мм и 5520мм (рельс Р50) на одну врезку рельсом Р65 длиной 9870мм + суммарный зазор по левому рельсу 231мм и по правому рельсу убираем 2 врезки 4120мм и 5420мм (рельс Р50) на одну вставку длиной 9540мм + суммарный зазор по правому рельсу 137мм.

От сердечника стрелочного перевода №2 в сторону повышенной эстакады произвести разрядку пути:

- от сердечника стрелочного перевода уложить **6 жб шпал** через три шпалы каждая четвертая.

От стыка рамного рельса стрелочного перевода №2 до колесосбрасывающего устройства в сторону переезда на участке длиной 106м (рельсы Р50) имеются участки с уширением пути 1541-1544мм:

- **1вариант** перешивка пути 20 п/м (в шаблон) и дополнительная укладка 45 жб шпал усиление;
- **2вариант** замена рельсов Р50 на Р65 ($2 \times 106 = 212\text{м}$) с укладкой 180 жб шпал (всего шпал на участке 226 в т.ч 180 деревянных и 46 ж.б).

От границы п/п на расстоянии 25 м гнилость шпал:

- произвести разрядку пути укладка 17 ж.б шпал.

Далее произвести разрядку начала кривой:

- укладка 64 ж.б шпалы.

Заместитель директора по производству

Помощник руководителя по безопасности

Директор филиала

Валицкий С.П

Шипилин К.М.

Белозерова А.Д