



# ТрансУголь

ООО «ТрансУголь»  
Юридический адрес: 6440130, Омская область,  
Крутинский район, рабочий поселок Крутинка,  
ул. Лесная, дом 1.

Почтовый адрес: 644043, Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корп. 4, офис 902  
Телефон/факс: +7 (3812) 79 00 29  
E-mail: office@transugol.com  
Сайт: oauk.ru

Утверждаю:

Главный инженер

Салимов И.А.

«16»

2026 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ на ремонт основного средства (здания, сооружения)

Наименование: ОСП «Омский филиал»

Наименование объекта: ж.д. путь, участок

Кадастровый (инвентарный) номер: 55360050000184

Место нахождения объекта: Омская обл., г.Омск, ул. 3 Казахстанская 30.

| № | Перечень выявленных дефектов                                                                               | Ед.изм. | Кол-во |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1 | Гнилость деревянных шпал по всей длине повышенного пути                                                    | шт.     | 30     |
| 2 | Зазор в стыке рельсов 60 мм, на повышенном пути                                                            | шт      | 1      |
| 3 | Левый рельс врезка 1820мм, на повышенном пути                                                              | шт      | 1      |
| 4 | Зазоры в стыках рельсов превышающие нормативные допуски от начала повышенного пути до стрелочного перевода | шт      | 15     |
| 5 | От сердечника стрелочного перевода в сторону повышенного пути 4х врезок длиной менее допустимого значения  | шт      | 4      |
| 6 | От сердечника стрелочного перевода в сторону повышенного пути кустовая гнилость шпал                       | шт      | 6      |
| 7 | От стыка рамного рельса стрелочного перевода до переезда кустовая гнилость шпал                            | шт      | 180    |
| 8 | От границы подъездного пути на протяжении 25м кустовая гнилость шпал                                       | шт      | 17     |

| № | Перечень работ по устранению                     | Ед.изм. | Кол-во |
|---|--------------------------------------------------|---------|--------|
| 1 | Укладка деревянной шпалы(новая), повышенный путь | шт      | 29     |
| 2 | Разгонка стыковых зазоров                        | м       | 50     |
| 3 | Замена рельсовых врезок                          | шт      | 5      |
| 4 | Укладка ж/б шпалы(новая)                         | шт      | 204    |
| 5 | Укладка щебеночного балласта                     | м       | 170    |

| № | Необходимые материалы  | Ед.изм. | Кол-во |
|---|------------------------|---------|--------|
| 1 | Шпала деревянная новая | шт      | 29     |
| 2 | Болт стыковой новый    | шт      | 8      |
| 3 | Рельс Р65              | т       | 1,3    |
| 4 | Щебень фракцией 20-40  | т       | 150    |
| 5 | Шпала бетонная новая   | шт      | 204    |

Подписи членов комиссии:

Заместитель генерального директора по производству

Директор филиала «Омский филиал»

Рабочий склада

Страница 1 из 1

Валицкий С.П.

Белозерова А.Д.

Кузнецов О.Ф.